

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	Apelido EMPREENDIMENTO UBS TERRA NOVA	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA UBS TERRA NOVA E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	UBS TERRA NOVA	414.786,08	% Período:	13,41%	14,29%	18,31%	19,74%	18,90%	15,35%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.358,55	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES, TERRAPLANAGEM E LOCAÇ	8.456,16	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	87.417,59	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.4.	ALVENARIAS	14.094,66	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS	19.367,33	% Período:				50,00%	30,00%	20,00%						
1.6.	PISOS E FORROS	106.352,98	% Período:			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%						
1.7.	TELHADO E COBERTURA	23.723,34	% Período:			60,00%	40,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	34.289,69	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.	PINTURA	14.769,74	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	57.320,99	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	20,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.842,80	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.12.	TELEFONIA E DADOS	2.166,08	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	2.719,02	% Período:					100,00%							
1.14.	VEGETAÇÃO	7.324,41	% Período:						100,00%						
1.15.	PPCI	2.223,55	% Período:						100,00%						
1.16.	LIMPEZA DA OBRA	359,19	% Período:						100,00%						
2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.186,40	% Período:	13,41%	14,29%	18,31%	19,74%	18,90%	15,35%						
2.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.186,40	% Período:	13,41%	14,29%	18,31%	19,74%	18,90%	15,35%						
Total: R\$ 440.972,48				%:	13,41%	14,29%	18,31%	19,74%	18,90%	15,35%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	59.124,70	63.032,78	80.749,35	87.029,44	83.356,94	67.679,27					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	59.124,70	63.032,78	80.749,35	87.029,44	83.356,94	67.679,27					
				%:	13,41%	27,70%	46,01%	65,75%	84,65%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	59.124,70	122.157,48	202.906,83	289.936,27	373.293,21	440.972,48					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	59.124,70	122.157,48	202.906,83	289.936,27	373.293,21	440.972,48					

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/03/2024 17:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66fde99e0bd13>.



SAPUCAIA DO SUL/RS
Local
sexta-feira, 22 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS
CREA/CAU: RS193418
ART/RRT: 12567356