

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO CLISAM	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO CLISAM
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	AMPLIAÇÃO CLISAM	631.938,48	% Período:	9,50%	10,91%	14,25%	23,39%	24,64%	17,32%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.504,34	% Período:	53,94%	10,70%	3,98%	22,95%	3,98%	4,46%						
1.2.	DEMOLIÇÕES, TERRAPLANAGEM E LOCAÇ	9.888,61	% Período:	78,47%	6,54%	7,61%	7,38%								
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	126.316,16	% Período:	24,18%	27,02%	25,08%	23,73%								
1.4.	ALVENARIAS	38.076,90	% Período:			22,40%	51,73%	5,38%	20,49%						
1.5.	REVESTIMENTOS	45.797,36	% Período:				42,60%	57,40%							
1.6.	PISOS E FORROS	72.536,22	% Período:			29,51%	4,35%	64,61%	1,53%						
1.7.	TELHADO E COBERTURA	22.152,74	% Período:				100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	61.214,90	% Período:				3,17%	25,55%	71,28%						
1.9.	PINTURA	32.979,83	% Período:			7,96%	8,30%	81,59%	2,15%						
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	52.144,22	% Período:	4,31%	16,83%	27,37%	18,02%	17,03%	16,44%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	90.358,20	% Período:	6,34%	19,92%	8,67%	11,35%	20,05%	33,67%						
1.12.	TELEFONIA E DADOS	23.220,50	% Período:		20,15%		13,62%	6,41%	59,82%						
1.13.	COMPLEMENTARES	30.200,90	% Período:			6,36%	63,65%	27,89%	2,10%						
1.14.	PPCI	1.239,26	% Período:						100,00%						
1.15.	LIMPEZA DA OBRA	308,34	% Período:						100,00%						
2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21.062,16	% Período:	10,00%	11,00%	14,00%	22,00%	25,00%	18,00%						
2.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	21.062,16	% Período:	10,00%	11,00%	14,00%	22,00%	25,00%	18,00%						
Total: R\$ 653.000,64				%:	9,52%	10,92%	14,24%	23,34%	24,65%	17,34%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	62.142,55	71.276,55	92.974,96	152.412,86	160.944,86	113.248,86					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	62.142,55	71.276,55	92.974,96	152.412,86	160.944,86	113.248,86					
				%:	9,52%	20,43%	34,67%	58,01%	82,66%	100,00%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	62.142,55	133.419,10	226.394,06	378.806,92	539.751,78	653.000,64					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	62.142,55	133.419,10	226.394,06	378.806,92	539.751,78	653.000,64					

SAPUCAIA DO SUL/RS

Local

terça-feira, 28 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS**

CREA/CAU: **RS193418**

ART/RRT: **12771193**